

В рамках заключенного Муниципального контракта № 169 от 30.11.2016 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 08.03.2019г по 15.03.2019 по улично-дорожной сети района «Запсковье» были выполнены следующие виды работ:

- механизированное распределение противогололедных материалов 1, 2, 3 группа улиц - 6 циклов, 4 группа улиц – 2 цикла;
- механическому распределению ПСС на тротуарах – 4 цикла;
- механизированная очистка проезжей части от снега – 1, 2, 3 группы улиц 1цикл;
- механизированное подметание покрытий 1, 2 группа улиц – 4 цикла;
- ручное подметание дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом и утилизацией мусора – 6 циклов;
- механизированная очистка тротуаров от снега и шуги (подметание) – 7 циклов;
- очистка посадочных площадках и автопавильонов вручную со сметанием снега со скамеек – 2 цикла;
- очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом (ежедневно);
- устранение дефектов покрытия щебнем толщиной 8 см. с механическим уплотнением площадью 120 м2: ул. Индустриальная (от ул. Литейной до ул. Ипподромной);
- устранение дефектов покрытия обратной пропиткой площадью 654 м2: ул. Труда - ул. Леона Поземского, ул. Труда (от ул. Леона Поземского до ул. Школьной), ул. Алтаева, ул. Звездная (от ул. Инженерной до ул. Труда), ул. Текстильная, ул. Инженерная д.4 (у МВД), ул. Новоселов (в р-не д.15 и д.42), ул. Герцена д.22, ул. Школьная (от ул. Труда до ул. Герцена), ул. Леона Поземского (от ул. Труда до ул. О. Кошевого), пересечение улицы Леона

Поземского с улицей Алмазной, пересечение улицы Чудской с улицей Алмазной;

- распределение ПСС на посадочных площадках и автопавильонах вручную – 5 циклов;

- подметание с распределением противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах мостовых сооружений – 4 цикла.









