

В рамках заключенного Муниципального контракта № 163 от 03.12.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков» участок №3, в период с 07.02.2020 по 14.02.2020 на улично-дорожной сети были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u>	
Механизированное подметание покрытий	3,1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом	Евлентьева, Пожиговская, Муйжеля, Д. Иванова, Спешнева, Княжнина, Крестки, Проезд вдоль д. по ул. Л. Поземского д. 117, д. 256, д. 131, д. 135.
Вывоз снега	90 м3 (Мост А. Невского, Троицкий мост, Инженерный мост, мост ЗЗК)
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня, со сбором и вывозом мусора до 10 км	Байкова (от Западной до Рокоссовского), Кузбасской дивизии (от Юбилейной до Западной)
Подметание дорожных покрытий вручную со сбором вывозом и утилизацией	Байкова (от Западной до Рокоссовского)
Механизированное распределение противогололедных материалов (с материалами)	3,5 цикла - 1,2 группа (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированное распределение ПСС (с материалами)	3,5 цикла - 3 группа (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная очистка проезжей части от снега плужным оборудованием	1 цикл - 1,2,3 группа (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u>	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (50% от площади)	3 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (50% от площади)	3 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механическое распределение противогололедных материалов на тротуарах (80% от площади)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная очистка тротуаров от снега и шуги	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Распределение противогололедных материалов на тротуарах вручную (с материалами) 20% от площади	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Очистка тротуаров от снега и шуги вручную (20% от площади)	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание посадочных площадок вручную	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Очистка посадочных площадок вручную	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Сметание снега со скамеек	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Распределение противогололедных материалов на посадочных площадках вручную	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)

<u>Искусственные дорожные сооружения</u>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	3 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Распределение противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированное распределение песка на проезжей части мостовых сооружений (с материалами)	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Очистка от снега и льда тротуаров и лестничных сходов вручную	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Зеленые зоны</u>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией на полигон ТБО	3 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Дорожная одежда</u>	
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом обратной пропитки	8 м2 (Л.Поземского-Алмазная, Кузбасской дивизии)
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий холодным асфальтобетоном на полимермодифицированном битуме (глубина выбоин до 50мм)	245 м2 (Н.Васильева, Коммунальная (в районе д.10, д.33))







