

В рамках заключенного муниципального контракта № 124 от 19.12.2018 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 08.03.2019г по 15.03.2019 по улично-дорожной сети района «Завеличье» были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
Механизированная мойка проезжей части	Ольгинский мост, Рижский проспект
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора	Мост 50-летия Октября, мост Александра Невского, развязка улиц Яна Райниса и Юбилейная, Ольгинский мост
Тротуары (в т.ч.подходы к пешеходным переходам)	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади)	1
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади)	1
<u>Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)</u>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией	1
<u>А. Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов) 1 группа дорог</u>	
Механизированное распределение противогололедных материалов (с материалами)	1,00
Механизированное подметание покрытий	4,00
Ручное подметание дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом и утилизацией мусора	1,00
<u>Б. Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов) 2 группа дорог</u>	
Механизированное распределение противогололедных материалов (с материалами)	1,00
Механизированное подметание покрытий	4,00
Ручное подметание дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом и утилизацией мусора	1,00
<u>В. Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов) 3 группа дорог</u>	
Механизированное распределение ПСС (с материалами)	1,00
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Подметание посадочных площадок вручную	4,00

Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно
<u>Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные сходы, подходы к мостам)</u>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	1,00
<u>Дорожная одежда</u>	
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом обратной пропитки (глубина выбоин до 80мм)	78 м2 улица Кузбасской дивизии
Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем толщиной 8см с механическим уплотнением	1201 м2 улицы Юбилейная, Яна Райниса, Нововойсковая, Гаражный проезд, Пароменская, Народная, Розы Люксембург





21 марта 2010 г.



