

В рамках заключенного Муниципального контракта № 169 от 30.11.2016 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 23.03.2019г по 28.03.2019 по улично-дорожной сети района «Запсковье» были выполнены следующие виды работ:

| Вид работ | Кратность, объем |
|---|---|
| <u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u> | |
| Механизированная мойка проезжей части | Ипподромная (от Северной до Л. Поземского), Мост через реку Пскову «Советский» («Троицкий»), Леона Поземского, Труда, Инженерная, Чудская, Мост через реку Пскова «Инженерный», пр. Энтузиастов |
| Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора | Пр. Энтузиастов, Леона Поземского, Индустриальная, Инженерная, Мост «ЗЗК», Троицкий мост, Инженерный мост, Ижорского батальона |
| Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с увлажнением со сбором и вывозкой мусора | Чудская, Леона Поземского, Ижорского батальона, Индустриальная, Волкова |
| Механизированное распределение противогололедных материалов | 1 цикл |
| Механизированное подметание покрытий | 1 цикл |
| Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам) | |
| Механическое распределение ПСС на тротуарах | 1 цикл |
| Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади) | 1 цикл |
| Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади) | 1цикл |
| <u>Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)</u> | |
| Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией | 1 цикл |

| <u>Покрытие грунтовое, 4 группа дорог</u> | |
|---|---|
| Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом | 1 цикл |
| <u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u> | |
| Распределение ПСС на посадочных площадках вручную | 1 цикл |
| Подметание посадочных площадок вручную | 3 цикла |
| Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией | ежедневно |
| <u>Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные сходы, подходы к мостам)</u> | |
| Распределение противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах | 1 цикл |
| Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную | 3 цикла |
| <u>Дорожная одежда</u> | |
| Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом обратной пропитки (глубина выбоин до 80мм) | 1135 м2 улицы Леона Поземского, улица Чудская, Ипподромная, пр. Энтузиастов, Инженерная, развязка Труда и пр. Энтузиастов, мост Инженерный, мост 33К, Ижорского батальона |
| Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем толщиной 8см с механическим уплотнением | 98 м2 улица Леона Поземского, Новаторов |





