

В рамках заключенного Муниципального контракта № 163 от 03.12.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков» участок №3, в период с 22.02.2020г по 28.02.2020 на улично-дорожной сети были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<b><u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u></b>	
Механизированное подметание покрытий	1,2,3 группа - 40% от площади (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, со сбором и вывозом мусора до 10 км	Труда - 2 стороны
Подметание дорожных покрытий вручную со сбором вывозом и утилизацией	Труда - 2 стороны
Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом	Евлентьева, Пожиговская, Красногорская наб. Д. Иванова, Муйжеля (2 цикла), Лужская (дорога на Мотодром), пер. Механизаторов, 2-ой пер. Мелиораторов, Заборовского (2 цикла), Крупской, Ипподромная, Линейная, Крестки
Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с увлажнением со сбором и вывозкой до 10км	Юбилейная (от улицы Коммунальной до моста через реку Великая имени "Александра Невского") - 2 стороны (2 цикла), Чудская - 2 стороны (2 цикла), Мост через реку Великая имени Александра Невского" - 2 стороны (2 цикла)
Механизированное распределение противогололедных материалов (с материалами)	1,2,3 группа – 7,2 цикла 80% от площади (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная очистка проезжей части от снега плужным оборудованием	1,2,3 группа – 2,1 цикл 80% от площади (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная очистка проезжей части от снега	4 группа – 0,5 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<b><u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u></b>	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (50% от площади)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механическое распределение противогололедных материалов на тротуарах (80% от площади)	4 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная очистка тротуаров от снега и шуги (80% от площади)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Очистка тротуаров от снега и шуги вручную (20% от площади)	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<b><u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u></b>	
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание посадочных площадок вручную	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Замена поврежденных железобетонных урн	2шт
Замена поврежденных металлических урн на железобетонные урны (согласно информации о выполнении работ по замене и установке технических средств ОДД)	22шт

Сметание снега со скамеек	2цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Распределение противогололедных материалов на посадочных площадках вручную	2цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Очистка посадочных площадок вручную	2цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<b><u>Искусственные дорожные сооружения</u></b>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Распределение противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированное распределение песка на проезжей части мостовых сооружений (с материалами)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Очистка от снега и льда тротуаров и лестничных сходов вручную	Мост через реку Пскову «Советский» («Троицкий»)
<b><u>Зеленые зоны</u></b>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией на полигон ТБО	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<b><u>Дорожная одежда</u></b>	
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом обратной пропитки (глубина выбоин до 80мм)	123 м2 -ул. Коммунальная
<b><u>Искусственные дорожные неровности (ИДН)</u></b>	
Устройство недостающих сборных искусственных дорожных неровностей (ИДН)	9 м2 - Байкова д.9 (в районе нерегулируемого пешеходного перехода)