

В рамках заключенного Муниципального контракта № 187 от 30.12.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков» участок №2, в период с 25.01.2020 по 31.01.2020 на улично-дорожной сети были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u>	
Механизированное подметание покрытий	6 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом	Гаражный проезд, Полковая
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, со сбором и вывозом мусора до 10 км	Рижский пр-т (от Народной до съезда к ТК "Лента"), Печорская - 2 стороны, Юбилейная (от моста 50-летия Октября до Народной), Мост 50-летия Октября, Западная (от Коммунальной до Рижского пр-та) - 2 стороны, Юбилейная (от Коммунальной до Рижского пр-та) - 2 стороны, М. Горького (от Коммунальной до Юбилейной) - 2 стороны
Ручная уборка дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом мусора	Рижский пр-т (от Народной до съезда к ТК "Лента"), Печорская - 2 стороны, Юбилейная (от моста 50-летия Октября до Народной), Мост 50-летия Октября, Западная (от Коммунальной до Рижского пр-та) - 2 стороны, Юбилейная (от Коммунальной до Рижского пр-та) - 2 стороны, М. Горького (от Коммунальной до Юбилейной) - 2 стороны
<u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u>	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади)	4 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание посадочных площадок вручную	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Замена поликарбонатных листов на автопавильонах	ул. Рижский пр-т (авт. ост. Петровская)
<u>Искусственные дорожные сооружения</u>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Зеленые зоны</u>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией на полигон ТБО	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Дорожная одежда</u>	
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом	573 м2 (Сосновая, Киселева (от Рижского пр-та до Красноармейской)

обратной пропитки (глубина выбоин до 80мм)	
Восстановление профиля гравийных, песчано-гравийных и грунтовых покрытий с добавлением ПГС, с механическим уплотнением	2845 м2 (ул. Полковая)





