

В рамках заключенного Муниципального контракта № 163 от 03.12.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков» участок №3, в период с 30.05.2020г по 19.06.2020 на улично-дорожной сети были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u>	
Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением	Озерная, Александра Невского, Ветряная, Восточный пер., Восходная ул., Гдовская, Гущина, 1-й Зональный пр-зд., 4-й Зональный пр-зд., Колокольная, Крупской, Подберёзская, Северная, Снятная гора, Силовое-Медведово, пос., Хвойная, Экипажа Гудина, Луговая,
Механизированная мойка проезжей части (в т.ч. санитарная обработка дезинфицирующими средствами – 1 цикл)	1 группа - 17 циклов, 2 группа – 14 циклов, 3 группа – 1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК за исключением ул. Леона Поземского, ул. Труда, ул. Инженерная, ул. Индустриальная, Площадь Декабриста Пущина, ул. Волкова, ул. Инженерная (дублер), ул. Интернациональный переулок, ул. Объездная дорога, Мост через ручей Ремонтка на Объездной дороге, ул. Набат, ул. Текстильная)
Механизированный полив покрытий	Ипподромная (от улицы Инженерной до улицы Герцена) – 28 циклов, Крупской- 28 циклов, Аллейная – 28 циклов, Хлебный проезд – 28 циклов, 2-й Филоновский - 8 циклов, 3-й Филоновский - 8 циклов
Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с увлажнением со сбором и вывозкой до 10км	Ижорского Батальона -4 цикла, Ипподромная (от улицы Северной до улицы Леона Поземского) – 9 циклов, Чудская – 8 циклов, Юбилейная (от улицы Коммунальной до моста через реку Великая имени "Александра Невского") – 7 циклов, Мост через реку Великая имени "Александра Невского" – 3 цикла, Байкова – 3 цикла, Западная (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной) – 5 циклов, Энтузиастов пр-т – 5 циклов, Труда – 8 циклов, Первомайская (50% от площади) – 7 циклов, Алмазная – 2 цикла, Герцена – 6 циклов О. Кошевого (участок от Школьной до Энтузиастов пр-т) Школьная (50% от площади) – 5 циклов, Коммунальная – 8 циклов, Балтийская – 7 циклов, Леона Поземского – 6 циклов, Алтаева – 6 циклов, Звездная – 7 циклов, Кузбасской дивизии (участок от Юбилейной до Западной) – 7 циклов, Кузбасской дивизии (участок от круга до ул. Коммунальной) – 7 циклов, Инженерная – 6 циклов, Путепровод по улице Индустриальной (от ул. Инженерной до проходной ЗЗК) – 2 цикла, Николая Васильева (в том числе примыкание до улицы Новгородской) – 4 цикла, Зональное шоссе – 5 циклов, Льва Толстого (участок от улицы Вокзальной до улицы Николая Васильева) – 4 цикла, Сиреневый бульвар – 6 циклов, Новоселов (50% от площади) – 5 циклов, Юности – 5 циклов, Мост через реку Пскову «Советский» («Троицкий») – 2 цикла, Народная (от улицы Кузбасской дивизии до улицы Коммунальной) - 50% от площади, Рокоссовского (от улицы Байкова до улицы Коммунальной) - 50% от площади – 3 цикла, Максима Горького (от Комсомольской площади до улицы Коммунальной) – 2 цикла, Инженерная (дублер) - 50% от площади, Алексея Алёхина, Белинского (от проспекта Энтузиастов до улицы Автозаводской).

Подметание дорожных покрытий вручную со сбором вывозом и утилизацией	Коммунальная (авт. ост. Городская больница - нечетная), Коммунальная (авт. ост. Детская областная больница - нечетная), Развязка Труда-Энтузиастов пр-т (2 кармана), Коммунальная (очистка ливневых колодцев - 33шт*5м2), Л.Поземского (заездной карман у магазина "Пятерочка"), Коммунальная (заездные карманы и заезды) - 20% от площади, Чудская (17шт*5м) - очистка ливневых колодцев Ижорского Батальона (2шт*5м) - очистка ливневых колодцев, Инженерная (3шт*5м) - очистка ливневых колодцев, Школьная (2шт*5м) - очистка ливневых колодцев, Герцена (2шт*5м) - очистка ливневых колодцев, Олега Кошевого (6шт*5м) - очистка ливневых колодцев, Сиреневый бульвар (1шт*5м) - очистка ливневых колодцев, Труда (заездной карман),
Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом	Крестки, Павшино пос., Застенная, Восходная, Ваганова, Рябиновая, Евлентьева, Пожиговская, Лужская (2уч.) (дорога на Мотодром), Механизаторов пер., Ипподромная (от улицы Инженерной до улицы Труда), Аллейный пер., Крестки, Крупской, Ипподромная (от улицы Инженерной до улицы Труда), Рябиновая, Аллейный пер., Крестки, Крупской, Линейная, Лужская (2уч.) (дорога на Мотодром), Ипподромная (от улицы Инженерной до улицы Труда), Аллейный пер., Крестки, Крупской, Невская, Балтийская, Крестки, Подвишенская, Евлентьева, Пожиговская, Экипажа Гудина, Линейная, Лужская (2уч.) (дорога на Мотодром),
Устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бортовых камней 100:30:15	5 м.п. - Ижорского батальона д.7
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание посадочных площадок вручную	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Уборка и мойка стеклянных автопавильонов (в т.ч. санитарная обработка дезинфицирующими средствами)	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК) - (в т.ч. санитарная обработка дезинфицирующими средствами), Уборка и мойка стеклянных автопавильонов Ул. Чудская (авт. ост. ул. Чудская - четная) Ул. Шоссейная (Хлебокомбинат - четная) ул. Шоссейная (авт. ост. Хлебокомбинат - нечетная) ул. Ипподромная (авт. ост. Ипподромная – четная) ул. Коммунальная (авт. ост. Торговый дом - четная) ул. Коммунальная (авт. ост. Торговый дом - нечетная) ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Печорская – четная) ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Печорская - нечетная) ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Рокоссовского - четная) ул. Коммунальная (авт. ост. ул. Рокоссовского - нечетная)
<u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u>	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (50% от площади)	Чудская (6 циклов), Ипподромная, Л.Поземского - 30% от площади – 2 цикла, Труда (2 цикла), Инженерная - 30% от площади, Энтузиастов пр-т, Льва Толстова (участок от улицы Вокзальной до улицы Николая Васильева), Н.Васильева, Алтаева, Алмазная, А. Алехина, Герцена (2 цикла), Звездная, Кузбасской дивизии, Петровская, О. Кошевого, Новгородская, Новоселов, Сиреневый бульвар, Первомайская, Школьная, Коммунальная (3 цикла), Зональное шоссе, Юбилейная (от улицы Коммунальной до моста через реку Велика имени "Александра Невского") -2 цикла, Западная, Байкова, Рокоссовского
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (50% от площади)	О. Кошевого, Зональное шоссе, Чудская, Герцена, Леона Поземского, Чудская, Коммунальная - 10% от площади,

	Труда - 70% от площади
Замена бортовых камней 100.20.8	3 м.п. - Ижорского батальона д.7
<u>Искусственные дорожные сооружения</u>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	Мост имени «Александра Невского» через реку Великую, Мост через ручей Милевка на Хлебном проезде
<u>Зеленые зоны</u>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией на полигон ТБО	8 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Скашивание со сбором, погрузкой, вывозкой до 10км и утилизацией скошенной травы	Народная, Западная, Ижорского батальона, Индустриальная, Ипподромная (от улицы Северной до улицы Леона Поземского), Алексея Алехина (2 цикла), Народная, Западная, Новаторов, Литейная, Сигово-Медведово, Пожиговская, А. Алехина, Новгородская (вкл. примыкание Н.Васильева), Ижорского батальона, Индустриальная - 90% от площади, Инженерная (с кругами на пересечении с ул. Труда и на пл. Дек. Пуцина, в том числе разделительная полоса) - 90% от площади -2 цикла, Шоссейная 2 цикла, Максима Горького, Пр. Энтузиастов (за исключением зеленой зоны вдоль сквера), в том числе развязка ул. Труда, пр. Энтузиастов, Герцена, Школьная, Зональное шоссе, Николая Васильева, Льва Толстова (участок от улицы Вокзальной до улицы Николая Васильева), Коммунальная, Чудская, в том числе разделительная полоса, Леона Поземского - 80%, Индустриальная - 90%, Ипподромная (от улицы Северной до улицы Леона Поземского), Первомайская, Набат, Волкова - 60%, Шоссейная, Балтийская, Труда, в том числе разделительная полоса (участок от Волкова до круга) - 90%, Байкова, Сиреневый бульвар, Рокоссовского, Звездная, О. Кошевого, Новоселов, Алтаева, Юбилейная (от улицы Коммунальной до моста через реку Великая имени "Александра Невского")
<u>Ограждения дорожные (пешеходные и барьерные металлического типа)</u>	
Выправка отдельных секций пешеходного ограждения	4 м.п. - Юбилейная (напротив ТК "Империал")
<u>Дорожная одежда</u>	
Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок) покрытий, исправление кромок покрытий асфальтобетонной смесью тип В, марки 2	1,5м2 (Ижорского батальона д.7)
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 50мм	6217м2 (Чудская, Коммунальная, Светлая, Л.Поземского, Хвойная, Индустриальная, Ипподромная, Новгородская, Энтузиастов пр-т, Труда, Псковская)
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с применением асфальтобетонной смеси тип Б, марки 1 на отдельных участках длиной до 100м, толщиной слоя 50мм	2130,10м2 (Коммунальная (авт. ост. Печорская), Западная)
Восстановление профиля и ровности проезжей части с добавлением щебня, с механическим уплотнением	3987 м2 – (Хвойная, А. Невского, Подвишенская, Черемнова, Подвишенская, Светлая)
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия тротуаров с применением асфальтобетонной смеси тип Г. марки 2, толщиной 40мм	187,9 м2 (Коммунальная (ТК Гулливер))

Устранение повреждений из тротуарной плитки	15м2 (Ижорского батальона д.7)
Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем толщиной 10см с механическим уплотнением	317,9м2 (Коммунальная (ТК Гулливер), Аллейная, Хлебный проезд)